

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ - 39 -
ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

- ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 2,76,99,193.65/-
ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಉಳಿತಾಯದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 6,127.00/- ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ
ರೀತಿಯ ಅರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ
ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಹಿಂದೆ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ
ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯ
ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಬಿಬಿಕ್ಯೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲು ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು

152/ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾ.ವ)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

7
EXECUTIVE ENGINEER
Brihat Bangalore Mahanagara Palike
Dasarahalli Division, Bangalore - 560 057.



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಹಾಳೆ ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
154)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಇವರಿಗೆ Improvements to drain and Asphaltting to Abbigere area in ward no 12 Shettyhalli Sub Division (2 Works) Package No DZ/2017-18 (01) ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ: 02.02.2021 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 05.02.2020 ರಂದು 274 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ರವರು ಪ್ರತಿ ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ರೂ. 20.00/- ಗಳಂತೆ ಕಾಲ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 28.02.2021 ರಂದು ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಆರ್. ನಮೂದಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೋವಿಡ್ -19 ಇರುವ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಭಿಯಂತರರುಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯಿಂದ ಕಾರಣ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
155)	ಶ್ರೀ(15/1/2021)ರವರು ಶಂಕರ (154)ರವರ (155) ರ ವಿವರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಿವರವಾಗಿ ದಾಖಲಾ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರದರ್ಶ ಕಾ. ಮುಖಾಂತರ
157)	ಶ್ರೀ(15/1/2021)ರವರು EXECUTIVE ENGINEER Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike Dasarahalli Division, Bangalore - 560 057.